

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成31年3月25日

計画の名称	1 鹿角地域における流域一体となった下水道未普及解消の推進		
計画の期間	平成28年度 ～ 平成29年度 (2年間)	交付対象	小坂町
計画の目標	下水道整備を行い、安心、安全、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。		

計画の成果目標 (定量的指標)	・下水道処理人口普及率を62.0%(H28)から63.5%(H29)に増加させる。		
-----------------	-------------------------------------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)	
下水道処理人口普及率： 下水道を利用できる人口(人) / 総人口(人)	62.0%		63.5%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	126百万円 203百万円	A	126百万円 203百万円	B	0百万円 0百万円	C	0百万円 0百万円	効果促進事業費の割合	0.0% 0.0%
-------	---------------	------------------	---	------------------	---	--------------	---	--------------	------------	--------------

事後評価										
○事後評価の実施体制、実施時期										
事後評価の実施体制					事後評価の実施時期					
小坂町下水道事業担当課により事業実施状況・指標の達成状況の確認および評価を実施。					計画期間終了後(平成30年12月)					
					公表の方法					
					小坂町のホームページにて掲載する。					

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
1-A1-1	下水道	過疎	小坂町	直接	小坂町	細越地区管渠整備	污水管 φ150mm L=980m 污水管 φ150mm L=972m	小坂町						62.80 92.22	
1-A1-2	下水道	過疎	小坂町	直接	小坂町	実施設計(上川原、万谷、荒川地区)	管路実施設計 L=2,300m 管路実施設計 L=2,400m	小坂町						22.10 29.73	
1-A1-3	下水道	過疎	小坂町	直接	小坂町	上川原、万谷、荒川地区管渠整備	污水管 φ150mm L=450m 污水管 φ150mm L=708m	小坂町						41.10 81.44	
合計													126.00 203.39		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
合計													0.00		

番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業					直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	H28						H29	H30	H31	H32			
														合計		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 小坂町の住みよい住環境及び水質保全の実現に寄与するため、計画的かつ効率的に下水道を整備することで、下水道処理人口普及率の目標を達成した。(下水道処理人口普及率が3.9%増加) 			
II 定量的指標の達成状況	指標①(下水道 処理人口普及 率)	最終目標値	63.5%	目標値と実績値 に差が出た要因	下水道処理人口普及率は、目標値を上回って達成できた。
		最終実績値	65.9%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> 小坂町の将来における人口減少の予測と効率的な事業運営を踏まえた適切な汚水処理計画を立案(1-A1-3)により、より実情に合った汚水処理整備が可能となる。 			
3. 特記事項(今後の方針等)					
<ul style="list-style-type: none"> 本計画においては、定量的指標はすべて達成することが出来た。 今後は、人口減少社会の到来等社会経済情勢の変化を踏まえた適切な汚水処理計画に基づき、引き続き計画的かつ効率的に汚水整備を行い、生活環境の改善、公共用水域の水質保全等、小坂町の住みよい住環境及び水質保全の実現に寄与していく。 					